

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月25日

計画の名称	津波対策まちづくり計画（防災・安全）													
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	伊豆市													
計画の目標	静岡県第4次地震被害想定により市が想定していた津波高や津波到達時間が変更となり、沿岸部においては避難に要する時間短縮を目的とした津波避難施設を整備し、住民等の生命を守り、安全・安心なまちづくりを実現する。 また、伊豆市中心部においては地震、洪水等緊急時の避難場所が整備されていないため、防災機能を備えた公園を整備し、指定緊急避難場所とする。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,691	A	1,691	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H31当初）	（R3末）	（R5末）
1	津波に対する避難可能時間内に住民及び主要観光施設利用者が最寄りの津波避難施設や津波浸水想定区域外に避難できる割合を100%とする。 津波到達時間までに津波避難施設や津波浸水想定区域外に避難できる割合（土肥地区津波浸水地区） 土肥地区津波浸水地区（津波到達時間までに避難できる割合＝津波到達時間までに避難できる津波浸水地区内人口及び観光施設等利用者／津波浸水地区内人口及び観光施設等利用者）			
		90%	90%	100%
2	市中心部（旧修善寺町）の住民の緊急避難場所のカバー率を35%にする。 市中心部（旧修善寺町）の住民が緊急避難できる割合 市中心部（旧修善寺町）の緊急避難場所カバー率＝緊急避難場所から2km圏内の人口×整備進捗率／市中心部（旧修善寺町）の人口（R3.3現在14,038人）			
		0%	0%	35%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	伊豆市	直接	伊豆市	-	-	地区公共施設等整備（日 向公園）	防災公園整備	伊豆市				■	■	789		-
	A13-002	都市防災	一般	伊豆市	直接	伊豆市	-	-	地区公共施設等整備（土 肥地区）	津波避難施設 1 基	伊豆市	■	■	■	■	■	902		-
											小計						1,691		
											合計						1,691		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
伊豆市建設部において事後評価を実施。また外部有識者（工学院大学教授）に意見聴取を実施。	令和7年3月
	公表の方法
	伊豆市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	津波避難施設の整備により津波避難困難区域の解消が図られ、海水浴等観光客、公園利用者及び地元住民が安全に避難できる場所を確保した。 日向公園から2km圏内の人口が緊急避難場所として使用できる土地を確保し、防災公園として機能する施設が整いつつある。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	大規模地震時の一時避難場所となるほか、飲食提供、特産品販売及び地域交流・観光情報のスペースを備えた平常時と非常時を問わず利用できる津波複合施設の整備により、地域の魅力向上や活性化に寄与する施設として利用されている。

○特記事項（今後の方針等）

津波災害から人命を守るための避難訓練等を継続的に行い、地域全体の防災力向上を図る。市外からの来訪者に対して安心して観光できる地域づくりを進めていく。

引き続き、防災機能を備えた公園整備を進め、大規模災害時における地域の安全な緊急避難場所の確保を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2			
	最 終 目標値	35%	
	最 終 実績値	35%	