

伊豆市監査委員 告示第7号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成26年1月24日

伊豆市監査委員 宮内 知秋
伊豆市監査委員 三田 忠男

記

1. 監査の期日 平成26年1月21日（火）
2. 監査の対象 建設部 土地対策課、建設課、上下水道課
3. 監査の方法

提出された監査資料等に基づき、各担当課の説明を受けた後、事情聴取並びに関係書類の審査を行った。

4. 監査の結果

監査を実施した範囲においては、関係法令等に準拠して執行されており、特に指摘事項はありません。

5. 監査の概要、意見

対象部課の監査結果の概要及び意見は、次のとおりです。

(1) 建設部 土地対策課

(単位：円)

業務・工事名	契約方法	契約額	落札業者	工期	業務・工事概要	支払状況
駅北広場整備工事	制限付一般競争入札 (10社)	197,400,000	中豆建設株式会社	H25.6.11～ H26.3.14	A=5,160㎡ 造成・擁壁・舗装工、他	前払金額： 50,000,000
都市計画マスタープラン策定業務委託	指名競争入札 (6社)	18,900,000	玉野総合コンサルタント株式会社静岡支店	H24.5.2～ H26.3.10	H24 全体構想 H25 地域別構想 策定懇話会、地域協議会等運営 支援、資料作成、冊子製本、他	中間払金額 6,630,000

① 平成 25 年度修善寺駅周辺整備事業駅北広場整備工事

(目的)

南北通路の設置による利便性の向上と、南北広場の有効活用による駅周辺のにぎわいづくりと発展性、そして、一般送迎車両とバス・タクシー等の業務車両の広場利用の棲み分けにより交通を緩和すること等が目的であることを確認した。

(内容)

シェルター工事と造成工との重複部分の進捗を調整中のため、多少（1 か月程度の工事延長の可能性あり）の遅れがある。また、工期延長と消費税の増との関連を調整中のため、シェルター設置の金額に変更がなければ工事延長のみの契約変更の予定で進められている。なお、2 月中に契約変更の予定であることを確認した。今後は、早期完成に向けて取り組んでいただきたい。

② 伊豆市都市計画マスタープラン策定業務委託

(目的)

伊豆市の広域的な位置づけや、総合計画、国土利用計画及び都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等を踏まえて、将来を展望した伊豆市全体のまちづくりの方向性を示すものであることを確認した。

(内容)

平成 24 年度は全体構想、平成 25 年度は地域別構想を作成し、パブリックコメントを取りまとめたところ、3 名から意見 6 件、1 名から感想が寄せられたことを確認した。今後は、都市計画審議会の諮問・答申を経て議会報告がなされる予定であるが、本マスタープランの市民への周知の仕方を工夫されるとともに、本計画が、今後の各地域単位のまちづくりの指針及び地域づくり協議会設立への導線となることを期待する。

(2) 建設部 建設課

(単位：円)

業務・工事名	契約方法	契約額	落札業者	工期	業務・工事概要	支払状況
市道大平柿木本柿木線改良工事	制限付一般競争入札 (11 社)	61,425,000	今井建設株式会社	H25.5.22～ H26.3.7	道路工延長 L=57.05m 補強土壁工 L=64.4m,A=415 ㎡、他	前払金額： 24,570,000 中間払金額 24,700,000
市道大平柿木本柿木線上部工工事	制限付一般競争入札 (11 社)	46,935,000	ドーピー建設工業株式会社 中部支店	H25.5.22～ H26.3.7	橋長:L=25.2m 上部工(PC 単純) 1 橋、道路照明 1 基	前払金額： 18,770,000

業務・工事名	契約方法	契約額	落札業者	工期	業務・工事概要	支払状況
市道大平柿木本柿木線改良工事 (H24 繰越)	制限付一般競争入札 (12 社)	55,650,000 (59,430,000)	今井建設株式会社	H24.7.18～ H25.9.30	橋梁下部工 2 基 現場打杭 N=12 本、護岸ブロック積工 A=384 m ²	前払金額： 22,200,000 中間払金額 20,000,000 精算払額： 17,230,000
市道大平柿木本柿木線改良 2 工事 (H24 繰越)	受注工事希望型指名競争入札 (15 社)	11,025,000 (9,565,500)	今井建設株式会社	H24.10.31 ～H25.9.30	道路工 L=139.83m ブロック積工 A=78 m ² 、重力式 擁壁工 L=26m 排水工 L=122m	前払金額： 4,400,000 精算払額： 5,165,500
市道横瀬大平線 (湯川橋) 下部工工事	受注工事希望型指名競争入札 (19 社)	21,420,000	中豆建設株式会社	H25.8.21～ H26.3.14	橋梁下部工 1 基 小口止工 1 基 隔壁工 2 基、護岸ブロック積工 A=114 m ²	
市道横瀬大平線 (湯川橋) 下部工工事 (H24 繰越)	総合評価型指名競争入札 (16 社)	37,800,000	中豆建設株式会社	H24.11.28 ～H26.2.28	橋梁下部工 1 基 護岸ブロック積工 A=82 m ² 、他	

① 市道大平柿木本柿木線改良工事

(目的)

本工事は、平成 24 年度繰越分と平成 25 年度事業の各 2 工事について監査を実施した。本事業の実施は地域の要望によるところが大であるが、50 年以上経過している橋の架け替え及び地域の交通の利便性の向上(バス路線に該当している箇所であること。)を目的としていることを確認した。

(内容)

平成 24 年度繰越分の変更契約については、主な理由として、工事残土が不良土であるため、残土処理を場内から場外に変更したこと。また、河川管理者である県との協議で護岸ブロック面積を変更したことによる契約額の増。同じく 2 工事では、工事残土が不良土であるため、残土処理を場内から場外に変更したこと。また、ガードレール基礎材料、側溝の形状及び延長の変更等で契約額が減少したことを確認した。

平成 25 年度についても、場内処理を予定していたが不良土のため、残土処理を場内から場外に変更すること。法面補強のための契約変更が発生すること。同じく上部工工事では、橋面防水は舗装と一体的に実施することが好ましく、平成 26 年度の工事に含めることで減額の契約変更を予定していることを確認すると共に、工事内容としては、クラック防止のために膨脹剤を混入して品質管理を保っている点、新技術の型枠を使用していること。また、橋桁の形式は、ポストテンション方式PC単純床版橋を採用していること。この形式は、鉄筋コンクリート構造の一部中空化し、PC鋼材を通して施工するもので、工場で5ブロックに分け製作したものを、現場で5ブロックを一本の桁に組んで架設する施工方法であることを確認した。

② 市道横瀬大平線（湯川橋）下部工工事

(目的)

本工事は、平成 24 年度繰越分と平成 25 年度事業に分かれており、それぞれに監査を実施した。本事業の実施は、道路幅が狭く歩道も設置されていない状況の現湯川橋の老朽化、交通量が多く歩行者等の安全性の確保、市役所や病院などの重要施設があること。また、以前から要望及び計画がなされ、実施の運びとなったことを確認した。

(内容)

本事業は、今後変更契約を予定している。変更内容については、橋台掘削に伴う法面保護のため、モルタル吹付の増及び仮設計画の一部変更を確認した。工期については、期限内に工事は完了される予定であることを確認した。

(3) 建設部 上下水道課

(単位：円)

業務・工事名	契約方法	契約額	落札業者	工期	業務・工事概要	支払状況
新石上配水池 築造工事	制限付一般 競争入札 (3社)	187,950,000	磯村豊水 機工株式 会社静岡 営業所	H25.6.19～ H26.3.14	土工、基礎工、 配水池築造工、 場内・電気室内 配管工、送水・ 配水管電気設備 工、引込幹線、 滅菌設備工、他	前払金額： 50,000,000
特環公共下水 道事業管渠布 設工事（城地 区第1工区）	受注工事希 望型指名競 争入札 (16社)	17,535,000 (17,150,700)	梅原土建 工業株式 会社	H25.6.19～ H25.12.5	施工延長 L=200.40m 管渠布設工 VU150mm、 L=191.70m 1号マンホール 設置工	前払金額： 7,000,000 中間払金額 6,100,000 精算払額： 4,050,700

① 平成 25 年度新石上配水池築造工事

(目的)

旧施設は砂が混じりやすく、水圧も低いことから沈砂機能を付けた機能性の高い施設への転換が求められていたことを確認した。

(内容)

400 m³ (200 m³×2 槽) のタンクを 1 基設備し、小土肥地区以外に旧土肥町土肥地区にも安定的に広く供給できること。また、本工事は 17m の杭を 52 本打っており耐震性を増していること。旧施設から施工位置を変更して標高の高い位置に新設するもの。土地は平成 24 年に購入済みであること等を確認するとともに、本年度中の完成を予定していることも併せて確認した。

② 平成 25 年度特定環境保全公共下水道事業管渠布設工事 (城地区第 1 工区)

(目的)

公共下水道事業整備計画に基づく工事であることを確認した。また、変更契約がなされ、1 号マンホール底部工は 8 箇所から 6 箇所へ減した。アスファルト切断工は L=501m から L=366m へ減され、アスファルト表層工は 252 m² から 300 m² へ増した。その結果的、変更契約は当初契約額より減額されたことを確認した。

(内容)

本工事は長期計画に基づくものであり、年次計画に沿って進めていただきたい。また、施工済みの区域にあっては、新規加入の啓発を工夫され、接続率向上に向けた努力をされたい。