

別紙

I. 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共施設に係る整備・維持補修又は維持運営等事業	月ヶ瀬配水管布設替工事	伊豆市	4,400,000	4,400,000	総事業費 5,205,900

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共施設に係る整備・維持補修又は維持運営等事業	月ヶ瀬配水管布設替工事
交付金事業者名		伊豆市
交付金事業実施場所	伊豆市月ヶ瀬131-5地先	
交付金事業の概要	水道配水用ポリエチレン管Φ100 L=110m	

<p>交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標</p>	<p>伊豆市地域水道ビジョン（平成25年度～令和3年度） 施設整備方針「老朽管の更新・改良」 基本理念1「安全で安定した水道」 基本目標3「災害に強い水道」 石綿セメント管の布設替えを推進することによって水道施設の耐震性を強化するとともに、応急対策の充実に努めることで災害に強い水道を目指す。</p> <p>目標：月ヶ瀬地区に残存している石綿セメント管2kmの布設替えが完了した割合（%） 毎年150m～250mの布設替えを実施し、災害に強い水道を目指す 現状：2km残存・0%（平成30年度） 中間目標：1km残存・50%（令和5年度） 最終目標：残存なし・100%（令和10年度）</p>							
<p>事業開始年度</p>	<p>平成30年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>		<p>令和10年度</p>			
<p>事業期間の設定理由</p>	<p>1年に150～250mの布設替を行うため全延長2kmの達成期間は10年と設定した。</p>							
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度 R11年度</p>			
	<p>石綿セメント管2kmの布設替工事の完了</p>	<p>布設替工事完了 施工延長（m） ÷石綿セメント管全延長2km× 100</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>				
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100</p>			
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>0.0%</p>			
	<p>評価年度の設定理由</p>							
	<p>中間目標、最終目標を設定し、その翌年に評価年度として設定した。</p>							
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>							
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>								
<p>無</p>								
<p>交付金事業の活動指標及び活動実績</p>	<p>活動指標</p>			<p>単位</p>	<p>平成30年度</p>	<p>平成31年度</p>	<p>令和2年度</p>	
	<p>布設替施工延長</p>			<p>活動実績</p>	<p>m</p>	<p>182</p>	<p>112</p>	<p>110</p>
				<p>活動見込</p>	<p>m</p>	<p>182</p>	<p>112</p>	<p>110</p>
<p>達成度</p>					<p>100.0%</p>	<p>100.0%</p>	<p>100.0%</p>	
<p>交付金事業の総事業費等</p>	<p>平成30年度</p>		<p>平成31年度</p>		<p>令和2年度</p>		<p>備考</p>	
	<p>総事業費</p>		<p>8,798,760</p>		<p>5,784,900</p>		<p>5,025,900</p>	
	<p>交付金充当額</p>		<p>4,400,000</p>		<p>4,400,000</p>			

	うち文部科学省分			
	うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000	4,400,000
交付金事業の契約の概要				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	上水道管布設替工事	制限付一般競争入札	有限会社システムサービス 代表取締役 鈴木良男	5,025,900円
交付金事業の担当課室	伊豆市役所総合戦略課			
交付金事業の評価課室	伊豆市役所上下水道課			