

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共施設に係る整備・維持補修又は維持運営等事業	月ヶ瀬配水管布設替工事	伊豆市	4,400,000	4,400,000	総事業費 6,578,000

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共施設に係る整備・維持補修又は維持運営等事業	月ヶ瀬配水管布設替工事
交付金事業者名		伊豆市
交付金事業実施場所		伊豆市月ヶ瀬160-1地先
交付金事業の概要		月ヶ瀬地区に残存している石綿セメント管2kmの布設替工事 水道配水用ポリエチレン管Φ100 L=107.0m
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		伊豆市地域水道ビジョン（平成25年度～令和4年度） 施設整備方針「老朽管の更新・改良」 基本理念1「安全で安定した水道」 基本目標3「災害に強い水道」 石綿セメント管の布設替えを推進することによって水道施設の耐震性を強化するとともに、応急対策の充実を図ることで災害に強い水道を目指す。  目標：月ヶ瀬地区に残存している石綿セメント管2kmの布設替工事が完了した割合（%） 毎年150m～250mの布設替工事を実施し、災害に強い水道を目指す 現 状： 0.6km更新済み・30%（令和3年度） 中間目標： 1km更新済み予定・50%（令和5年度） 最終目標： 2km更新済み予定・100%（令和10年度）
事業開始年度		平成30年度
事業終了（予定）年度		令和10年度
事業期間の設定理由		1年に150～250mの布設替を行うため全延長2kmの達成期間は10年と設定した。

成果目標	成果指標	成果実績	単位	評価年度				
		目標値	%	令和11年度				
交付金事業の成果目標及び成果実績	月ヶ瀬地区における災害に弱い石綿セメント管の更新率100%	月ヶ瀬地区における災害に弱い石綿セメント管の更新率＝ 布設替工事完了施工延長（m） ÷月ヶ瀬地区に残存する石綿セメント管2km ×100	0	%				
			達成度	%				
			評価年度の設定理由					
			中間目標、最終目標を設定し、その翌年に評価年度として設定した。					
			交付金事業の定性的な成果及び評価等					
			無					
			評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
	布設替施工延長	活動実績	m	110	157.5	107		
		活動見込	m	110	157.5	107		
		達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考				
総事業費	5,025,900	7,238,000	6,578,000					
交付金充当額	4,400,000	4,400,000	4,400,000					
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000	4,400,000					
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
上水道管布設替工事		制限付一般競争入札		静岡県伊豆市月ヶ瀬62番地の5 株式会社システムサービス 代表取締役 鈴木 良男		6,578,000		
交付金事業の担当課室		伊豆市役所総合政策部地域づくり課						
交付金事業の評価課室		伊豆市役所建設部上下水道課						