

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共施設に係る整備・維持補修又は維持運営等事業	月ヶ瀬配水管布設替工事	伊豆市	7,414,000	4,400,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共施設に係る整備・維持補修又は維持運営等事業	月ヶ瀬配水管布設替工事				
交付金事業者名		伊豆市				
交付金事業実施場所		伊豆市月ヶ瀬62-8地先				
交付金事業の概要		水道配水用ポリエチレン管Φ100 L=157.5m				
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標		伊豆市地域水道ビジョン（平成25年度～平成33年度） 施設整備方針「老朽管の更新・改良」 基本理念1「安全で安定した水道」 基本目標3「災害に強い水道」 石綿セメント管の布設替えを推進することによって水道施設の耐震性を強化するとともに、応急対策の充実を図ることで災害に強い水道を目指す。 目標：月ヶ瀬地区に残存している石綿セメント管2kmの布設替工事が完了した割合（%） 毎年150m～250mの布設替工事を実施し、災害に強い水道を目指す 現 状： 1. 6km残存・25%（令和2年度） 中間目標： 1km残存・50%（令和5年度） 最終目標： 残存なし・100%（令和10年度）				
事業開始年度		平成30年度				
事業終了（予定）年度		平成40年度				
事業期間の設定理由		1年に150～250mの布設替を行うため全延長2kmの達成期間は10年と設定した。				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	成果実績	単位	評価年度	H41年度
			目標値			
			達成度			#DIV/0!
	評価年度の設定理由					
	中間目標、最終目標を設定し、その翌年に評価年度として設定した。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	(H31) 令和元年度	令和2年度	令和3年度	
	中間目標：令和5年度		活動実績	m	112	110	157.5
	最終目標：令和10年度		活動見込	m	112	110	197.5
	評価年度：令和11年度		達成度		100.0%	100.0%	79.7%
交付金事業の総事業費等	令和元年度 (平成31年度)	令和2年度	令和3年度	備考			
総事業費	5,784,900	5,025,900	7,414,000				
交付金充当額	4,440,000	4,400,000	4,400,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分							
交付金事業の契約の概要							
契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額			
上水道管布設替工事	制限付一般競争入札	静岡県伊豆市月ヶ瀬62番地の5 有限会社システムサービス 代表取締役 鈴木 良男		7,414,000			
交付金事業の担当課室	伊豆市役所総合政策部地域づくり課						
交付金事業の評価課室	伊豆市役所建設部上下水道課						