

変更契約一覧(2025年4月1日～2025年6月30日)

No.	担当課	種類	件名	場所	契約額		増減額	変更契約日	完成日		変更理由
					変更前	変更後			変更前	変更後	
1	健康長寿課	業務委託	令和7年度 地域支援事業等業務委託(天城湯ヶ島地区)	伊豆市内	19,191,000	15,161,000	-4,030,000	2025年05月30日	2026年03月31日	2026年03月31日	社会福祉士1名が減員となったため
2	建設課	建設工事	令和6年度 市道横瀬大平線歩道改良工事	伊豆市 本立野 地内	12,100,000	11,308,000	-792,000	2025年05月23日	2025年05月30日	2025年05月30日	材料の納期に不測の時間を要したため
3	建設課	建設工事	令和6年度 市道横瀬大平線歩道設置工事	伊豆市 小立野地内	20,460,000	21,153,000	693,000	2025年04月11日	2025年04月30日	2025年04月30日	現地状況に応じた見直しによる
4	建設課	業務委託	令和6年度 市道小川遠藤橋線(加殿工区)測量設計業務委託	伊豆市 加殿 地内	9,350,000	9,405,000	55,000	2025年06月20日	2025年06月30日	2025年06月30日	計画範囲の見直しによる
5	建設課	建設工事	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 市道萩原原線改良工事	伊豆市 大平地内	8,470,000	8,822,000	352,000	2025年04月15日	2025年04月30日	2025年04月30日	現地状況に応じた見直しによる
6	建設課	建設工事	令和6年度 道路メンテナンス事業 小川橋修繕工事	伊豆市上白岩地内	16,390,000	16,500,000	110,000	2025年05月22日	2025年05月30日	2025年05月30日	施工範囲の見直しによる
7	建設課	建設工事	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道大久保川久保線改良工事	伊豆市 柏久保地内	13,244,000	13,552,000	308,000	2025年04月14日	2025年04月30日	2025年04月30日	施工範囲の見直しによる
8	建設課	建設工事	令和6年度 防災・安全交付金事業 市道矢熊筏場線改良工事	伊豆市筏場地内	33,110,000	35,233,000	2,123,000	2025年05月23日	2025年05月30日	2025年05月30日	現地状況に応じた見直しによる
9	建設課	建設工事	令和6年度 令和6年災 査定第7号 市道日向小川山田線道路災害復旧工事	伊豆市 上白岩地内	17,820,000	17,853,000	33,000	2025年06月20日	2025年06月30日	2025年06月30日	現地状況に応じた見直しによる
10	建設課	建設工事	令和6年度 令和6年災 査定第8号 市道土肥船原峠線道路災害復旧工事	伊豆市 小土肥地内	3,190,000	3,278,000	88,000	2025年04月07日	2025年04月30日	2025年04月30日	残土処分先、雑工の見直し
11	建設課	建設工事	令和6年度 令和6年災 査定第9号 市道泉西湯舟線道路災害復旧工事	伊豆市大平地内	27,500,000	28,820,000	1,320,000	2025年06月06日	2025年06月13日	2025年06月13日	材料の納期に不測の時間を要したため
12	上下水道課	建設工事	令和6年度 公共下水道事業 管渠布設工事(小立野地区第1工区)	伊豆市 小立野・修善寺地内	40,887,000	37,378,000	-3,509,000	2025年06月09日	2025年06月30日	2025年06月30日	工法の見直しによる
13	上下水道課	建設工事	令和6年度 水道事業 小川橋添架管移設工事	伊豆市 上白岩 地内	35,420,000	42,207,000	6,787,000	2025年04月24日	2025年04月25日	2025年05月30日	試掘結果を受けた見直しによる